



**Wdrożenie wymogów wynikających z zapisów
Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia
2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący
przyłączania odbioru**

Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności technicznej instalacji odbiorczej
przyłączonych do systemu przesyłowego do zdalnego odłączenia

Dokument obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Spis treści

1 Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności technicznej instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego do zdalnego odłączenia

(wyłączenia)	3
1.1 Zakres stosowania	3
1.2 Cel i zakres testu.....	3
1.3 Warunki wstępne	3
1.4 Testy.....	3
1.5 Ocena testu	4
1.6 Możliwość zastąpienia testu zgodności certyfikatem sprzętu.....	4

1 Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności technicznej instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego do zdalnego odłączenia (wyłączenia)

1.1 Zakres stosowania

Zgodnie z art. 19 ust. 4 lit. c) NC DC instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego musi mieć zdolność od zdalnego odłączania.

Test potwierdzający zdolność do zdalnego wyłączenia instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego zgodnie z art. 34 i art. 35 NC DC jest wykonywany przez właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, u którego zainstalowane są urządzenia służące do łączenia sieci właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego z siecią OSP.

1.2 Cel i zakres testu

Program ramowy został opracowany zgodnie z zapisami art. 39 ust. 4 NC DC.

Celem testu jest potwierdzenie zdolności technicznej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego w zakresie możliwości zdalnego wyłączenia.

1.3 Warunki wstępne

Warunkiem wstępnym jest uzyskanie wyniku pozytywnego z testu w zakresie wymiany informacji określonego w art. 40 ust. 1 NC DC.

1.4 Testy

Przedmiotowy test składa się z następujących po sobie części:

- Potwierdzenie zdolności właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego do przyjęcia polecenia OSP.

- Wykonanie sterowania przez właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego- weryfikacja poprawności wykonania polecenia – telesygnalizacja stanu położenia łączników.
- Potwierdzenie przez właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego wykonania polecenia OSP.

1.5 Ocena testu

Wynik testu uznaje się za pozytywny jeżeli polecenie OSP zostało przyjęte przez właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zrealizowane i potwierdzone prawidłową telesygnalizacją stanu łączników.

W przypadku negatywnego wyniku testu, należy powtórzyć cały test w terminie uzgodnionym z OSP.

1.6 Możliwość zastąpienia testu zgodności certyfikatem sprzętu

Nie przewiduje się możliwości zastąpienia testu certyfikatem sprzętu.